

Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671
Владелец: Масюков Павел Александрович
Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(78) Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
		-	
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00%
			Отсутствие отклонений

Риски не выявлены

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году							
1.1		(16) На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами., код направления расходов:51540	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в октябре
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в октябре
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	кассовое исполнение планируется в октябре

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			191 051,40	191 051,40	191 051,40	191 051,40	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			201 106,80	201 106,80	201 106,80	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 687.50	191 051.40	191 051.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 687.50	191 051.40	191 051.40