

Администратор
регионального проекта

М.Н. Фомин



(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019

"Ненецкий автономный округ"

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Наличие отклонений			
2	Наличие критических отклонений			
3				
4				
***		***		

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	542	542	542	0	0		
1.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет	84	84	84	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	458	458	458	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	458	458	458	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0		0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)				0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2		Доля протяженности дорожной сети Парьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	51	51	51	0	0		
2.1.		<(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:							
2.1.1.		федеральный бюджет	50	50	50				

2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0		
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1	1	1	0	0		
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1	1	1	0	0		
2.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X			
---	---							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:								
федеральный бюджет		134	134	134	0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		459	459	459	0	0		
внебюджетные источники			X	X	X			

3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Своевременное исполнение	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.</i></p> <p><i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</i></p>				
1.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	<p><i>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.</i></p> <p><i>Доведение доли улично-дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%</i></p>			Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.1.	Администратор регионального проекта	Своевременное исполнение	<p><i>Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации межбюджетных трансфертов</i></p>	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено

1.1.1.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	Заключение с Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач регионального проекта	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом заключены соглашения с органами местного управления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальным образованием "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.3.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом и органами местного самоуправления заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе. Контракты заключены частично на 77%. Проводятся закупочные процедуры.
1.1.3.1	Администратор проекта	Наличие отклонений	Заключение контрактов на выполнение мероприятий по выполнению показателей регионального проекта	31.05.2019	15.08.2019	КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	В работе. Контракты заключены частично. Проводятся закупочные процедуры.
2		Наличие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	

2.1.	Администратор проекта	Отсутствие отклонений	Ненецким автономным округом совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
2.1.1.	Администратор проекта	Отсутствие отклонений	Анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта и городской агломерации	10.04.2019	10.04.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	Выполнено
2.1.2.	Администратор проекта	Отсутствие отклонений	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	Выполнено
2.2.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендации в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа	01.07.2019	01.10.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе.