

Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671

Владелец: Масюков Павел Александрович

Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ИЮЛЬ 2026 ГОДА

"(78) Региональная и местная дорожная сеть (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
3 показателей в отчетном периоде, из них: - 3 достигнутых показателей.	1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	1 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	573514,76 тыс. руб., 66,44%
			Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций							
1.1		(12) Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, код направления расходов:54470, А4470, 7И010, 73270	863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,91	573 514,76	66,44	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,91	573 514,76	66,44	Текущее исполнение
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,92	573 514,76	66,44	Текущее исполнение
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	финансирование отсутствует

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	финансирование отсутствует
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,91	573 514,76	66,44	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,91	573 514,76	66,44	
бюджет субъекта Российской Федерации			863 204,90	863 204,90	863 204,90	862 460,92	573 514,76	66,44	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций												
	План	0.00	433 600.0 0	438 070.0 0	573 100.0 0	596 900.0 0	601 200.0 0	602 400.0 0	602 400.0 0	710 500.0 0	721 400.0 0	863 204.9 0	863 204.90
	Факт/прогноз	0.00	195 688.4 1	402 338.2 2	445 181.8 3	571 190.4 6	572 014.7 6	573 514.7 6	602 400.0 0	602 400.0 0	602 400.0 0	602 400.0 0	602 400.00