Руководитель
регионального проекта —
Масюков Павел Александрович
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 544170632115DD19D725EF42AC611671

Владелец: Масюков Павел Александрович

Действителен: с 01.10.2025 по 25.12.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(2) Формирование комфортной городской среды (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*56984,81 тыс. руб., 36,97 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

отклонения отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году									
1.1.		Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Единица	0	15	18		30	Целевой показатель результативности регионального проекта на 31.12.2026 установлен в значении 30 благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом, начиная с 2025 года): в 2025 году благоустроено 15 общественных территорий, на 2026 год предусмотрено благоустройство 15 общественных территорий. Контрактация средств в 2026 году обеспечена в полном объеме на реализацию 15 проектов благоустройства, из них 12 объектов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 3 объекта в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». По состоянию на 01.10.2026 показатель выполнен нарастающим итогом с 2025 года в количестве 18 единиц. В 2026 году работы закончены, объекты приняты и оплачены в полном объеме по 3 объектам в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». На оставшихся 12 объектах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выплачены авансы, работы ведутся, срок окончания исполнения контракта — 4 кв.2026 г. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации регионального проекта И4 «Формирование комфортной городской среды»" Иное Руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
										2. "Реестр общественных территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, благоустроенных в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год " Иное Руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										транспорта Ненецкого автономного округа — руководителя регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» от 01.01.2026г. №б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)														
	План	ФП	Единица	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	30,0000	30,0000
	Факт/прогноз			15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	30,0000	30,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	30	18	30			31.12.2026	31.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	-	Иное Реестр общественных территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, благоустроенных в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год	В работе.Целевой показатель результативности регионального проекта на 31.12.2026 установлен в значении 30 благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом, начиная с 2025 года): в 2025 году благоустроено 15 общественных территорий, на 2026 год предусмотрено благоустройство 15 общественных территорий. Контрактация средств в 2026 году обеспечена в полном объеме на реализацию 15 проектов благоустройства, из них

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															12 объектов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 3 объекта в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». По состоянию на 01.10.2026 показатель выполнен нарастающим итогом с 2025 года в количестве 18 единиц. В 2026 году работы закончены, объекты приняты и оплачены в полном объеме по 3 объектам в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». На оставшихся 12 объектах МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выплачены авансы, работы ведутся, срок окончания исполнения контракта — 4 кв.2026 г. Предоставлена информация : 18 из 30. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															общественных территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа, благоустроенных в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год " Иное Руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа — руководителя регионального проекта Ненецкого автономного округа «Формирование комфортной городской среды» от 01.01.2026г. №б/н, приложен файл.
														Иное	2. "Информационная справка о реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Информационная справка о реализации регионального проекта И4 «Формирование комфортной городской среды»	регионального проекта И4 «Формирование комфортной городской среды»" Иное Руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 01.10.2026г. №б/н, приложен файл.
1.1.К.1		Работы по муниципальным контрактам завершены								22.12.2026	22.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Не установлена		В работе. Отклонения отсутствуют, работы ведутся.
1.1.К.2		Представление муниципальным образованием заявки для перечисления субсидии								22.12.2026	22.12.2026	Масюков Павел Александрович - Руководитель	Не установлена		В работе. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году							
1.1		(13) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, код направления расходов:55550, А5550	175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	консолидированный бюджет по РП
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	166 896,80	146 720,90	146 720,90	146 720,90	54 442,62	37,11	Объем субсидии из окружного бюджета на 2026 уменьшен законом 193-оз от 01.07.2026 и составляет 146720,9 тыс.рублей, корректировка паспорта РП на 01.10.2026 не проведена
1.1.1.2		межбюджетные трансферты	166 896,80	146 720,90	146 720,90	146 720,90	54 442,62	37,11	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	Объем ассигнований МБ по КБК РП НАО. Дополнительно вне рамок проекта из бюджета МО Искателей направлено 1395,1 т.р.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	
бюджет субъекта Российской Федерации			166 896,80	146 720,90	146 720,90	146 720,90	54 442,62	37,11	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			166 896,80	146 720,90	146 720,90	146 720,90	54 442,62	37,11	
бюджеты муниципальных образований			175 357,70	154 119,90	154 119,90	154 119,90	56 984,81	36,97	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,70	45 600,70	45 600,70	45 600,70	45 600,70	60 495,50	166 896,80	166 896,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	39 547,82	39 547,82	54 442,62	54 442,62	54 442,62	54 442,62	146 720,90	146 720,90